

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第5期，总第11期

检查时间：2021年4月25日

检查范围：建筑学院、机电学院、土木学院、环能学院

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

国资处开展实验室安全隐患专项排查、检查工作，重点检查实验室中涉及危化品、特种设备、不间断运转设备的安全、规范情况。

检查发现，仍有实验室内设备缺少操作规程、高低温设备缺少警示标识、危化品存放不当、环境杂乱等情况。请相关单位对照隐患清单，立行立改，并依据本单位实验室的安全分类分级制定自查表（自查表示例见附件1），按照《北京建筑大学实验室安全分类分级管理办法》进一步积极落实实验室安全自查。

现将检查记录列于表1，请各实验室务必高度重视，切实落实整改措施，反馈表2《北京建筑大学实验室安全隐患整改报告单》，反馈后，国资处将复查整改情况并在后续通报中公布。

表 1:

2021 年 4 月实验室安全检查记录

校区	学院/单位	楼号	房间号	待整改项
大兴	土木学院	岩土楼	103	1. 沉降严重、实验室存在渗水现象 (已报送基建处)
	环能学院	学 B	B114 (临时库房)	1. 存放 7 个待报废气瓶急需处置
		学 B	B112 (临时库房)	1. 存放灭菌锅、无标签气瓶、待报废危化品急需处置
		学 B	B113	1. 灭火器过期
		学 B	B120 (正在整改)	1. 干燥箱无操作规程、高温警示标识 2. 无灭火器 3. 试剂瓶无标签 4. 样品未分类与杂物混存 5. 危化品重铬酸钾未入库未上锁 6. 纸箱、杂物堆积
		学 B	B103	1. 插线板不合规
		学 B	B123 (临时库房)	1. 无灭火器
西城	建筑学院	教 4	101	1. 需张贴精雕机操作规程
	建筑学院	教 4	103	1. 需张贴激光雕刻机操作规程
	建筑学院	教 4	107	1. 杂物遮挡配电箱
	建筑学院	教 4	113	1. 消防通道堵塞
	建筑学院	科研楼	302	1. 杂物堆积 2. 消防通道堵塞 3. 插线板非 3C 认证
	建筑学院	实验 7		1. 烘箱夜间运行无人值守 2. 缺少高温设备警示标识 3. 桌子遮挡配电箱 4. 废旧自行车未及时清理 5. 试剂无标签
	机电学院	实验 4	102	1. 插线板老化 2. 消防通道堵塞 3. 杂物堆积
	机电学院	实验 4	104	1. 书柜挡住消防通道
	机电学院	实验 4	107	1. 杂物堆积
	机电学院	实验甲 4	103	1. 实验区存放饮料 2. 环境杂乱 3. 杂物堆积 4. 插线板非 3C 认证

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448 办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2021 年 4 月 25 日

表 2:

XXXX 学院
实验室安全隐患整改报告单

针对 xx 年 xx 期安全检查通报，我单位组织各部门、相关负责人制定 XXX 整改方案，整改措施及整改方案如下：

通报问题：	
1、通报房间号	
2、整改措施	
3、整改前情况（可附图）	整改后情况（可附图）
（此表可增行）	

实验室负责人（签字）

XXXX 学院（盖章）

年 月 日

附件 1:

实验室安全自查记录（示例）

学院:		实验室名称:	
楼宇:		房间号:	
安全分类分级:	机电类	房间安全负责人	
隐患数量:		检查日期:	

1. 制度建设:

- 安全制度健全，有成文上墙
- 安全责任人落实到位
- 有突发事件应急预案

2. 实验场所:

- 信息牌信息准确
- 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范
- 门上观察窗未遮挡
- 实验区研修区明确分开
- 环境卫生整洁有序
- 实验期间有值日情况记录

3. 安全设施:

- 灭火设备正常有效、方便取用
- 紧急逃生疏散路线畅通，显著位置张贴疏散路线图

4. 用水用电:

- 电源插座固定
- 接线板禁止串联，接线板不宜直接置于地面
- 大功率仪器（如空调）使用专用插座（不可使用接线板）
- 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或保护套
- 给排水系统运行正常

5.（根据房间特点自行补充）机械安全:

- 机械设备保持清洁整齐，有效接地
- 操作机械设备时实验人员做好个人防护

6.（根据房间特点自行补充）仪器设备的常规管理:

- 设备上有资产标签，有明确管理人员
- 仪器设备接地与用电符合相关要求
- 有相应的操作规程

检查情况记录: